

WERKPLANNING ORANJEWOUD

De globale planning uitgaande van start met het ontwerpproces:

week 45	opdracht, startoverleg, veldinventarisatie, grondonderzoeken/adviezen (archeologie/milieu) etc.
week 46	inventariseren eisen, uitgangspunten, proces, etc.
week 46	Avond begeleidingsgroep PvE Dorpsstraat
week 47	start gesprek nutsbedrijven (individueel)

afhankelijk van akkoord college op PvE

week 47	en 48 opstellen schetsontwerpen o.b.v. def. PvE
week 49	en 50 controle SO door gemeente
week 50	bespreken concept SO met gemeente
week 50	bespreken concept SO met nutsbedrijven
week 51	definitief maken SO en avond begeleidingsgroep
week 1	bespreken uitkomsten begeleidingsgroep
week 2	en 3 uitwerken SO naar DO
week 4	en 5 controle concept DO door opdrachtgever
week 5	bespreken concept DO
week 5	bespreken concept DO met nutsbedrijven
week 6	definitief maken DO, avond begeleidingsgroep en bespreken uitkomsten
week 7	en 8 opstellen concept bestekstekeningen
week 9	en 10 controle concept tekeningen door gemeente
week 10	bespreken concepten met gemeente
week 10	bespreken concepten met nutsbedrijven
week 11	uitkomsten onderzoeken en adviezen gereed
week 11 en 12	definitief maken tekeningen en bepalen hoeveelheden voor open posten bestek
week 18	Start uitvoering (begin mei 2011)